

HISTÓRICO Y REIVINDICACIONES DEL AMPA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CEIP MAESTRO PADILLA DEL PAU DE CARABANCHEL

1) ANTECEDENTES

- Mayo 2010. Falta de plazas escolares en el Pau. Numerosos padres de niños de 3 años se encuentran con que no hay Colegios suficientes en el Pau de Carabanchel para escolarizar a sus hijos en el curso siguiente **por falta de planificación de la Comunidad de Madrid.**
- Mayo 2010. Primeras Reivindicaciones. Empiezan rápidas reivindicaciones a la Comunidad de Madrid de un grupo de padres afectados y Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto (*recogida de firmas, notas de prensa, y contactos/reuniones con la propia Lucía Figar – Consejera de Educación de la CM- y Viceconsejero Jesús Valcárcel*).
- Finales Mayo 2010. Compromiso CM construcción Colegio. CEIP comprometido por la Comunidad de Madrid para su **puesta en funcionamiento en Septiembre de 2011** (Curso 2011/2012). Niños afectados estarán incluidos en curso 2010/2011 en el CEIP Pinar de San José del Pau de Carabanchel.
- Diciembre 2010. Puesta Primera Piedra Colegio por por Presidenta Esperanza Aguirre el 13 de diciembre de 2010.
- Mayo 2011. Arranque de Obras de Fase Infantil Fuera de Plazo para inicio de curso 2011/2012 (*con 4 meses de margen para una obra de 9 meses de ejecución*) debido a retrasos injustificados por parte de la Comunidad de Madrid.
- Junio 2011. Paralización de Obras. Rescisión contrato a empresa adjudicataria (VVO Construcciones) alegando la Comunidad de Madrid desavenencias económicas. Únicamente queda construida la cimentación del Centro.
- Septiembre 2011. Inicio de Curso 2011/2012 con niños disgregados por edades en diferentes Centros Escolares. Los **50 niños de 4 años** siguen en CEIP Pinar de San José y los nuevos **125 niños de 3 años** son ubicados en Centro de Educación Especial María Soriano, el cuál fue rehabilitado de urgencia en verano.
- Junio 2011-Mayo 2012. Retrasos en Adjudicación de Obras a nueva empresa constructora por la Comunidad de Madrid. Retrasos injustificados por la CM en todo el proceso de adjudicación de las obras a una nueva empresa constructora (finalmente CUBO, S.A)
- Mayo 2012. Arranque de Obras de Fase de Infantil nuevamente Fuera de Plazo para inicio de curso 2012/2013 (*con 4 meses de margen para una Obra de 6 meses de ejecución*).
- Septiembre 2012. Entrega de Primera Fase de Infantil curso 2012/2013. 250 niños de Infantil de 3.4 y 5 años arrancan el Colegio construido finalmente en tiempo “casi récord”.

2) SITUACION ACTUAL

- Pendiente la Construcción de la Fase de Primaria y necesaria para el próximo Curso 2013/2014. Pendiente además las **Pistas Deportivas, el Gimnasio y el Comedor definitivo.**
- La **Comunidad de Madrid** ha avanzado que la **construcción de la Fase de Primaria se ejecutará en otras 2 fases (curso 2013/2014 y 2015/2016).** El Ampa y padres no están de acuerdo con esto, viendo los problemas que supone la ejecución de las obras, y además por tener que estar los niños conviviendo en el Colegio con ruidos, molestias y peligros potenciales.

3) PRINCIPALES REIVINDICACIONES REALIZADAS POR EL AMPA, PADRES Y NIÑOS DEL COLEGIO (apoyadas por Asociación Vecinos Carabanchel Alto)

- *Mayo de 2010. Reivindicaciones a la Comunidad de Madrid* para la resolución de la falta de plazas escolares de Infantil en el Barrio.
- *Mayo de 2010. Contacto con Lucía Figar y reunión con Viceconsejero Jesús Valcárcel* para la aprobación de la construcción del Colegio y escolarización de los niños afectados en el PAU.
- *Mayo 2010 – Actualidad. Diversas reuniones seguimiento* con Director de Área Territorial Madrid-Capital y Director de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid.
- *30 Junio de 2011. Concentración Protesta en solar de Obras*, para exigir la disponibilidad del Centro para Septiembre 2011.
- *16 de Octubre de 2011. Concentración Protesta en SOL* con otros Colegios afectados de diferentes zonas de Madrid.
- *Noviembre 2011. Campaña de Quejas On-line* a la Comunidad de Madrid para la construcción del Colegio.
- *18 de Diciembre 2011. Concentración Protesta en Solar de Obras*, para exigir a la CM el arranque de las mismas.
- *23 de Marzo 2012. Reunión con la Viceconsejera de Organización Educativa, Carmen Pérez-Llorca*, para exigir a la Comunidad de Madrid el comienzo de las Obras.
- *25 de Marzo de 2012. Nueva Concentración Protesta en SOL*, cada vez con más Colegios afectados de diferentes zonas de Madrid.
- *27 de Marzo de 2012. Reunión en Asamblea de Madrid de representantes del Ampa del M.Padilla con Portavoces de Educación de UpyD, IU y PSOE*. También asistieron representantes de resto de Colegios unidos con similiares problemas en Madrid.
- *18 de Abril de 2012. Comparecencia en Comisión de Educación y Empleo de la Asamblea de Madrid* de representante del Ampa del Maestro Padilla para explicar la problemática y situación.
- *Mayo de 2012. Ampa miembro de Comisión de Trabajo de FAPA* para la puesta en común de Colegios en problemas de Madrid.
- *27 de Mayo de 2012. Nueva Concentración de Protesta en el Retiro*, conjuntamente con FAPA y con multitud de Colegios afectados de diferentes zonas de Madrid.
- *30 de Mayo de 2012. Visita a las Obras del Portavoz de Educación y Empleo del Grupo Parlamentario UpyD* (Ramón Marcos).
- *Octubre 2011 – Actualidad. Presencia representantes AMPA en diferentes medios de comunicación.*

4) QUÉ EXIGIMOS A LA COMUNIDAD DE MADRID

- **Disponibilidad de Fase Completa de Primaria para Septiembre de 2013** (inicio Curso 2013/2014). **No construcción de Primaria en 2 Fases diferentes** como ha avanzado la Comunidad de Madrid, lo que volvería a multiplicar los problemas, y a obligar a los niños a tener que convivir en repetidas ocasiones con *Obras, Ruidos y Peligros Potenciales*.
- Disponibilidad para Curso 2013/2014 de **Pistas Deportivas, Gimnasio y Comedor Definitivo**.
- **Licitación de Obras por la Comunidad de Madrid con tiempo suficiente para que no arranquen las Obras fuera del plazo de**

	<p>ejecución, lo que provoca los retrasos y la no disponibilidad de los Centros para los cursos en que son necesarios.</p> <ul style="list-style-type: none"> - En definitiva, que la Comunidad de Madrid gestione la construcción del Centro de una forma mucho más adecuada que lo ha hecho hasta la fecha, para que no se vuelva a repetir ésta problemática en el Pau de Carabanchel. Además, esta gestión y construcción por fases, supone una serie de sobrecostes asociados a las arcas madrileñas (<i>Repetición de tareas en cada una de las licitaciones por cada Fase de construcción; Rehabilitación de Centros de acogida donde tienen que estar los niños, Habilitación de Rutas Escolares, ...etc</i>)
<p>5) PRINCIPALES AGRAVIOS NIÑOS Y FAMILIAS DE NO ESTAR DISPONIBLE LA FASE DE PRIMARIA COMPLETA EL CURSO 2013/2014</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Riesgos inherentes en la educación de los niños. - Niños disgregados por edades en diferentes Centros Educativos, o supresión de zonas comunes necesarias para el desarrollo de los niños para mantenerlos en el mismo Centro. - Esfuerzo extra y sobrecostes para los padres por tener que impartir las actividades extraescolares en 2 Centros diferentes. - Niños en Centros que no cumplen alguna normativa educativa (<i>acceso a Servicios, Infantil en plantas superiores, ...etc</i>) - De no estar el Centro para el curso que viene, entre otros cosas, podría suponer las siguientes para los niños de 1º de Primaria: <ul style="list-style-type: none"> o Rutas escolares diarias a otros Centros de Madrid. o Imposibilidad de clases extraescolares y de refuerzo a los niños por las rutas escolares. o Complicada compatibilidad laboral/personal de los padres con escolarización de los niños (<i>no acogida por las mañanas, hora de recogida fija por rutas escolares, ...etc</i>). - En próximos cursos, convivencia de los niños con las Obras (<i>ruidos, molestias y peligros potenciales</i>), en cada una de las 2 diferentes fases en que la Comunidad de Madrid de momento ha planificado la ejecución de la Fase de Primaria. Esto de momento, les tocará a los niños vivirlo seguro a lo largo del Curso 2012/2013 (si realmente empezaran las Obras de construcción de Primaria).
<p>6) CONTACTO y PAGINA WEB AMPA MAESTRO PADILLA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Email: ampamaestropadilla@gmail.com - Página Web: www.ampamaestropadilla.es